

# AK-Sitzung 12.12.2017

## Dorfplatz – Begegnung und Kultur

### Gemeinde Dorfprozelten

Dienstag, 12.12.2017, 19.00 Uhr

# Themen

- **Baufortschritt**
- **Einrichtung Küche**
- **Photovoltaik**

# Baufortschritt

- **Innen- und Außenputz MZ-Gebäude fertiggestellt.**
  - **Sockelausführung nach Fertigstellung Verkehrswege**
- **derzeit: Dachdeckerarbeiten Halle**
  - **Witterungsbedingt 1 Woche später**
- **Versorgungsleitungen Strom und Wasser**
  - **Zurückgestellt wg. Bodenverhältnissen**

# Baufortschritt WC-Gebäude

- **Fliesenarbeiten fertiggestellt**
- **Außentüren werden ab 19.01.2018 eingebaut**
  - Nur 1 Angebot bei Ausschreibung (A:13 T€ vs. B:14 T€)
  - Lackierung bauseits, Werkbeschichtung nur Innentüren
  - **Schließen der Türöffnungen mit Spanplatten? Bauhof?**
- **Sanitäreinrichtung ab 19.01.2018**
- **Sanitärtrennwände ab 19.01.2018**

# Baufortschritt Aussenanlage

- **Verkehrswegebau**
  - **Witterungsabhängig Januar/Februar/März**
- **Elektroinstallation**
  - **Halle und MZ.Gebäude Januar/Februar/März**
- **Bepflanzung, Vegetationstechn. Anlagen**
- **Photovoltaik / bzw. Glasdach**
  - **Abschließende Arbeiten wg. Beschädigungsgefahr**

# Küche MZ I und MZ V

- **Lage der Anschlüsse**
  - **Wasser**
  - **Abluft (Dunstabzug)**
  - **Geräteanschlüsse**
- → **Grundrisspläne**

# Photovoltaik

- **Mündliche Voranfrage an ALE, Herr Stumpf**
- → Tendenz positiv, aber keine Förderung der PV-Anlage
- → abschließende Klärung nach schriftlicher Anfrage
  
- **PV-Anlagen-Konzept - anbieten lassen?**
  - Photovoltaik + Speicher mit Stromflat kombinierbar
  - Einspeisevergütung 12 ct/kWh
  - Monatlich Flatrate 29,99 € (SonnenCommunity)
  - Mehrwertsteuerabzug ? Ggf. Abschreibung ?  
durch Vereinsring ?