

AK-Sitzung 19.07.2017

Dorfplatz – Begegnung und Kultur

Gemeinde Dorfprozelten

Mittwoch, 19.07.2017, 19.00 Uhr

Themen

- **Baufortschritt**
- **Ergebnisse der Ausschreibungen**
- **Kostenübersicht Stand 19.07.2017**
- **Termin Dorffest – Einweihung 2018**
- **Bauausführung**

Rohbauarbeiten

- **Mutterbodenschicht im Mittel ca. 60 cm stark**
 - **Mehrkosten Aushub**
 - **Mehrkosten Fundamentschalung (teilweise)**

- **Zugstäbe im MZ-Gebäude I**
 - **Lt. Statik siehe Ausführungsplan**

Zimmerer- Dachdeckerarbeiten

- **Bemusterung Farbe Dachholz außen**
 - **Vorschlag grau lasiert silbergrau matt**

- **Bemusterung Fassadenschalung außen**
 - **Vorschlag Rhomboidleisten 70/24 waagrecht**
 - **Vorschlag Farbe Vorvergrauung platingrau**

Bildbeispiel Rhomboidschalung



ANSICHT MZ-Gebäude I



ANSICHT WESTEN
Mehrzweckgebäude I

ANSICHT MZ-Gebäude II



ANSICHT OSTEN
Gebäude II + V

Dachdeckung


- **Biberschwanzziegel Farbe rot (Vorgabe ALE)**
 - *Vorschlag rot engobiert. (Muster)*

- **Art der Deckung**
 - *Vorschlag Kronendeckung*

Bildbeispiel Kronendeckung



Bildbeispiel Doppeldeckung



MZ-Gebäude

• Außen- Innentüren

- Stahltüren-Feuerschutztüren
 - Farblich Gestaltung möglich
- Profilzylinderschloss
- Aluminiumdrückergarnitur
- Breite/Höhe 1,01 x 2,125 m
- Türschwelle 5 cm vorsehen ?
 - Für späteren Fußbodenaufbau ?
 - **! Stolperstufe !**

Pergolen (Anbauten Halle)



Pergolen (Anbauten Halle)

• Transparente Solarmodule

- Ertrag bei 954 kWh/kWp

$$= \text{ca. } 9500 \text{ kWh} * 11,87 = 1127,65 \text{ €/a}$$

- Mehrkosten ca. 10 000.-- € (Verschattung als kostenlose Beigabe)
- Mehrkosten amortisieren sich nach weniger als 10 Jahren bei Einspeisung
- Bei (Teil-)Eigennutzung reduziert sich die Amortisationszeit.
- Speicher nachrüstbar, Eigennutzung vergrößert sich.

→ weiterverfolgen ?


MZ-Gebäude II+V

- **Dunstabzüge z.B. Essensvorbereitung**
 - Nachträgliche Kernbohrungen in Außenwand für Ventilatoren
- **Rauchabzug nicht möglich**
 - Holzkohlegrill außerhalb des Gebäudes

Halle - Bühne

• Treppen zur Bühne

- Ortsfest vor der Bühne, lt. Plan
- Ortsfest in Bühne integriert
- Stahlkonstruktion verschieb-, demontierbar



Landschaftsplanung -Hofbäume

- **MAIER LANDPLAN**

- **Feuerahorn (asiatische Zierpflanze),
Flachwurzler**



Landschaftsplanung -Hofbäume

• MAIER LANDPLAN

- *Alternativ: Esskastanie (extrem unangenehmer Geruch in der Blütezeit Anfang – Ende Juni)*



Landschaftsplanung -Hofbäume

- **Vorschlag**

- *Rosskastanie, Tief- Herzwurzler*



Landschaftsplanung -Hofbäume

• **Vorschlag**

• *Platane*

– *Tief- Herzwurzler*

